

Lima, 20 de octubre de 2026

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Proyecto del nuevo Hospital Santiago Apóstol de Utcubamba – Amazonas

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) informa a la opinión pública y en especial a la población de Bagua Grande, de la provincia de Utcubamba y de la región Amazonas sobre la situación del proyecto del nuevo Hospital Santiago Apóstol, una infraestructura de salud que beneficiará a más de 107.000 personas.

El proyecto es impulsado por el Gobierno Regional de Amazonas (GOREA), en el marco de un convenio de cooperación mediante el cual UNOPS brinda servicios especializados en administración de recursos y gestión contractual, bajo los principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad.

Ante las informaciones difundidas recientemente, consideramos importante realizar las siguientes precisiones:

1. Avances

- La obra inició en marzo de 2026. Durante los trabajos de excavación, entre abril y junio de 2026, se encontraron condiciones inesperadas del subsuelo que requerían estudios complementarios, lo que motivó la suspensión temporal de las actividades constructivas a finales de junio.
- Ante esta situación, el Gobierno Regional de Amazonas y UNOPS acordaron profundizar los estudios del terreno antes de avanzar con la cimentación del hospital, decisión comunicada conjuntamente el 31 de julio de 2026.
- La seguridad de la obra y de la población es prioritaria. Por ello, resulta indispensable verificar las condiciones del suelo y garantizar que la infraestructura cumpla con las exigencias de la normativa peruana de diseño sismorresistente aplicable a establecimientos hospitalarios.

2. Estudios técnicos

- Los estudios complementarios de suelos se iniciaron el 22 de julio de 2026 e incluyeron perforaciones y ensayos realizados por un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL).
- En septiembre, UNOPS entregó al Gobierno Regional de Amazonas un informe preliminar con los resultados de los ensayos. Actualmente, se encuentra en preparación el informe final, que permitirá determinar las soluciones de ingeniería necesarias para la cimentación y definir los siguientes pasos.
- Cualquier eventual modificación técnica o presupuestaria deberá estar sustentada en estudios especializados y cumplir con los procedimientos contractuales correspondientes.

3. Manejo financiero

- El monto total del convenio asciende a USD 64.175.248,89, de los cuales el Gobierno Regional de Amazonas ha transferido a la cuenta de UNOPS USD 42.851.933,85 (66,8 %). El saldo pendiente, de USD 21.323.315,04, se transferirá conforme al cronograma del convenio.
- Al 30 de septiembre de 2026, los desembolsos realizados a la empresa constructora y a la supervisión representaban **menos del 10 % del monto total** del convenio. Este porcentaje incluye los anticipos destinados a la movilización y preparación de la obra, habituales en los contratos de construcción y respaldados por garantías bancarias. Por su parte, el avance físico de la obra se situaba en el **1,45 %**.
- Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) registra como gasto los recursos transferidos por el Gobierno Regional de Amazonas al convenio con UNOPS, estas transferencias **no equivalen a pagos** efectuados a la empresa constructora ni representan, por sí mismas, recursos ejecutados en la obra.
- Los fondos se administran en una cuenta específica del convenio, están sujetos a mecanismos de control y auditoría, y se desembolsan conforme a las condiciones contractuales establecidas.

4. Transparencia y los próximos pasos

- UNOPS reconoce y respeta la labor de fiscalización de los órganos de control y reafirma su compromiso con la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas.
- Comprendemos la preocupación de la población de Utcubamba por la demora en la construcción del hospital. Por ello, en coordinación con el Gobierno Regional de Amazonas, la empresa constructora, la supervisora y los equipos técnicos responsables, trabajamos para definir las soluciones necesarias.
- La semana del 19 al 23 de octubre se están realizando mesas de trabajo técnicas para establecer la hoja de ruta y avanzar en la ejecución del proyecto.

Nuestro compromiso es contribuir a que Utcubamba cuente con un hospital seguro, moderno y de calidad. La prioridad es avanzar con responsabilidad técnica, con transparencia en la administración de los recursos y con decisiones que protejan una inversión fundamental para la salud de las familias.

Contacto.

Fredy Salazar

Oficial de Alianzas en la región andina (Bolivia, Ecuador y Perú).

Email: fredys@unops.org

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)